



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘) เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายทราบ รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.noensai.go.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในตำบลเนินทราย	จัดซื้อที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ ในการผลิตน้ำประปา และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในตำบลเนินทราย เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	ในเขต พื้นที่ อบต. เนินทราย	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	๑ โครงการ	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-		๑			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการวางท่อน้ำดิบ จากหนองแพ - ไร่ตาชาติ - หนองกลม หมู่ที่ ๓	โดยทำการวางท่อ PVC ขนาด ๔ นิ้ว และขนาด ๖ นิ้ว ระยะทางรวม ๙๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๓๘๕,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเนินแร่ - หัวหนอง หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๔๖๘,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองขาว หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๔๗๗,๗๐๐	-	-	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยลงริมคลอง (ข้างบ้านป่าไม้จั่น) หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลงดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๑๔๒,๙๐๐	-	-	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาภักดี ๙ หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๔๖๘,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ทุกซอยที่ชำรุด หมู่ที่ ๓	โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุก ๘๐ ตัน	๔๐,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๘ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ทุกซอยที่ชำรุด หมู่ที่ ๔	โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุก ๒๒๕ ตัน	๑๐๙,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๘ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ทุกซอยที่ชำรุด หมู่ที่ ๖	โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุก ๑๐๐ ตัน	๕๐,๕๐๐	-	-	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๘ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ทุกซอยที่ชำรุด หมู่ที่ ๘	โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุก ๑๐๐ ตัน	๕๐,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๘ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ทุกซอยที่ชำรุด หมู่ที่ ๙	โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุก ๒๒๕ ตัน	๑๐๙,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๘ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	๑๐ โครงการ	๒,๒๙๕,๑๐๐	-	-		๑			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๒๙-๐๓๐ สายฝายมีชีวิต หมู่ที่ ๙ บ้านเนินดินแดง ตำบลเนินทราย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๐ ตารางเมตร	๒,๙๑๙,๐๐๐	๒,๗๙๕,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	รวม	๑ โครงการ	๒,๙๑๙,๐๐๐	๒,๗๙๕,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐		๑			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ขอเกินเงินไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน เพื่อไปเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอย ๑ ทำล่าง หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๑,๖๐๐	๔๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการวางท่อน้ำดิบภัยแล้ง หมู่ที่ ๕	วางท่อ PVC Ø ๖ นิ้ว ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พร้อมประตูปิด - เปิด น้ำ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๒๕๐,๙๐๐	-	-	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	๒ โครงการ	๓๖๒,๙๐๐	๑๑๑,๖๐๐	๔๐๐		๑			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ซอยแหลมยาง หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๙๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๑๒๐,๒๐๐	-	-	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ซอยต้นตาล - ท่าล่าง หมู่ที่ ๑	<u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๗ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๒๓๘,๔๐๐	-	-	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมคิด หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๒๗๕,๒๐๐	๒๗๕,๒๐๐	-	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุโน หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๕๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๓๔๕,๓๐๐	-	-	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวดินสอ ๒ หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๒๓๔,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงปุ๋ย - หอนงโทร หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๓๗๒,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหัวนา หมู่ที่ ๕	วางท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร พร้อมบ่อบัก รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๒๐๓,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเนินหญ้าคา หมู่ที่ ๖ (บ้านเจ้าเล็ก)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๓๒๒,๔๐๐	๓๒๒,๔๐๐	-	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ อบต.	โดยการสร้างห้องสุขาพร้อมอุปกรณ์ แยกชาย แยกหญิง ก่อสร้างกำแพงริมสระ และเทพื้น คสล. เติมพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๔๙๕,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการต่อเติมโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)	ต่อเติมจากโรงจอดรถเดิม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๓๕๐,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณทุ่งตะกาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชม. พร้อมปั๊มขับเคลื่อน ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๑๔๐,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑๒	โครงการต่อท่อน้ำดิบลงสระหัวงโสม หมู่ที่ ๙ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗)	โดยทำการต่อท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว และขนาด ๘ นิ้ว ระยะทาง ๓๒ เมตร จากประตุน้ำดิบลงสระหัวงโสม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๓๕,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	๑๒ โครงการ	๓,๑๓๐,๕๐๐	๙๖๙,๖๐๐	-		๑			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

กรณีใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๒ หมู่ที่ ๑ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖)	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหลทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๙ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๒๑๐,๕๐๐	-	-	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมานมิตร หมู่ที่ ๒ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหลทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ร.ร.	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองไทร ๓ หมู่ที่ ๔ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖)	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหลทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๒๙๕,๑๐๐	๒๙๕,๑๐๐	-	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๔ ไร่ป่าใน หมู่ที่ ๘ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖)	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๓๕,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.เนินทราย (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)	ซ่อมแซมต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เนินทราย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	๕ โครงการ	๔,๙๒๕,๖๐๐	๖๗๙,๑๐๐	-		๑			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

กรณีใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเดชอุดม หมู่ที่ ๓ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๒๑๘,๔๐๐	๒๑๘,๔๐๐	-	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๔ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๒๙-๐๒๕ สายหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๓ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๓๖,๔๐๐	๓๖,๔๐๐	-	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๔ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหนองปรือ - หนองแพ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	วางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๖๕๐,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๒๙ - ๐๔๕ สายเนินดินแดง - หัวสวน หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๙ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๒๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต	๒,๐๘๐,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองแพ - ป่าจาก หมู่ที่ ๖ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๔ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสะพานนกเอี้ยง - สุพรรณ หมู่ที่ ๖ (ทำต่อ คสล. ซอยหนองนกเอี้ยง - โชคกลาง หมู่ที่ ๖) (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๔๔๔,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิชัย หมู่ที่ ๘ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๓๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๒๘๑,๔๐๐	-	-	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙ คลองน้ำอุ่น หมู่ที่ ๘ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๔๘๘,๘๐๐	-	-	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๑๘๐,๐๐๐	-	-	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	จำนวน ๙ โครงการ	๔,๕๕๙,๐๐๐	๓๘๔,๘๐๐	-		๑			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๘ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ ของ อบต	๕๐,๐๐๐	-	-	๘ หมู่บ้าน	กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	๒ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	-	-		๒			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานท้องถิ่น และผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น, ชมรม อสม. และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	๒๐-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	รวม	๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	-	-		๑			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	ตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๗,๗๑๐	๑๒,๒๙๐	ต.เนินทราย	สำนักปลัด	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๘ และ เมษายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
	รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๗,๗๑๐	๑๒,๒๙๐		๑			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพ หลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ อบต.เนินทราย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เขตพื้นที่ อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	-		๑			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานสานสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว	ดำเนินโครงการจัดงานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุและ ครอบครัว	๘๐,๐๐๐	-	-	ต.เนินทราย	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๘ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	-	-	ต.เนินทราย	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ประชาชนผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี	๕๗,๐๐๐	-	-	ต.เนินทราย	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนระดับตำบล	อบรมให้ความรู้แกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิด การเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์	๔๐,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย - สุขภาพใจ ผู้สูงอายุ บ้านโพรงตะเฒ่า	กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุบ้านโพรงตะเฒ่า "ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย - สุขภาพใจ ผู้สูงอายุ บ้านโพรงตะเฒ่า"	๗๓,๐๐๐	๖๓,๔๐๐	๙,๖๐๐	หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
	รวม	๕ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๖๓,๔๐๐	๙,๖๐๐		๑			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๒,๕๐๐	๖,๐๙๗,๕๐๐	๘ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๙๔๐,๐๐๐	๒๙๐,๘๐๐	๖๔๙,๒๐๐	๘ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้สูงผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๘ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
	รวม	๓ โครงการ	๙,๕๐๐,๐๐๐	๒,๖๙๙,๓๐๐	๖,๘๐๐,๗๐๐		๑			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบฯ	๒๐๙,๐๐๐	-	-	ต.เนินทราย และพื้นที่ ต้นแบบ	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๘ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งเป็นสถานที่กลางและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ที่ทำการ ปกครอง อำเภอ เมืองตราด	สำนักปลัด	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	รวม	๒ โครงการ	๒๑๙,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-		๑			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนด้านการเกษตร	ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน ด้านการเกษตรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	-	-	๘ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-		๑			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การทำนุบำรุง รักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการแข่งขันกีฬา เนินทราย	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาสาธิต	๑๒๑,๐๐๐	-	-	๘ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ หรือจังหวัดของเยาวชน หรือประชาชน	ส่งเยาวชนหรือประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	๘ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การทำนุบำรุง รักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๔	โครงการตามพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและงานวันสำคัญต่างๆ ของชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๒๘ ก.ค., ๑๒ ส.ค.) งานวันท้องถิ่นไทย ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จังหวัดตราด	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการจัดกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีให้ สืบทอดต่อไป	๕๐,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน	๔๐,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการการจัดงาน เทศกาลปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเทศบาลเมืองตราด ตามโครงการการจัดงาน เทศกาลปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	-	จังหวัดตราด	สำนักปลัด	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การทำนุบำรุง รักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๘	โครงการจัดงาน "วันวีรกรรม ทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่ เกาะช้าง"	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดตราด ตามโครงการจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง"	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	-	จังหวัดตราด	สำนักปลัด	๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	รวม	๘ โครงการ	๔๐๓,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-		๑			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การทำนุบำรุง รักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ ๓๒๓,๐๕๖ บาท	คำชี้แจง ๑. ค่าจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสระต่าง (อบต.เนินทราย) จำนวน ๒๘ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท/คน จำนวน ๒๔๕ วัน ตั้งไว้ ๒๔๖,๙๖๐ บาท ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (อายุ ๒ - ๕ ปี) จำนวน ๒๘ คน อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/คน/ปี ตั้งไว้ ๕๑,๒๑๖ บาท ๓. ค่าหนังสือ (อายุ ๓ - ๕ ปี) จำนวน ๑๖ คน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี ตั้งไว้ ๓,๒๐๐ บาท ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน (อายุ ๓ - ๕ ปี) จำนวน ๑๖ คน อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/คน/ปี ตั้งไว้ ๔,๖๔๐ บาท ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อายุ ๓ - ๕ ปี) จำนวน ๑๖ คน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/คน/ปี ตั้งไว้ ๕,๒๐๐ บาท ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ ๓ - ๕ ปี) จำนวน ๑๖ คน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท/คน/ปี ตั้งไว้ ๗,๘๔๐ บาท	๓๒๓,๐๕๖	๑๘๖,๒๕๖	๑๓๖,๘๐๐	ศูนย์ฯเด็กเล็ก อบต. เนินทราย " " " " "	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา กิฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จาริตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การทำนุบำรุง รักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จาริตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๒	โครงการทุนน้อยพันสวย	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักษาสุขภาพปากและฟัน	๔,๐๐๐	-	-	ศูนย์ฯเด็กเล็ก อบต.เนินทราย	สำนักปลัด	พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการปลูกผักสวนครัวรั้ว กินได้	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกผักริมรั้ว เพื่อปลูกฝังให้ ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๒,๐๐๐	-	-	ศูนย์ฯเด็กเล็ก อบต.เนินทราย	สำนักปลัด	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการดูงานนอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมพาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๕,๐๐๐	-	-	ศูนย์ฯเด็กเล็ก อบต.เนินทราย	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๘ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ผู้ปกครอง	จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และเด็กนักเรียน	๒,๐๐๐	-	-	ศูนย์ฯเด็กเล็ก อบต.เนินทราย	สำนักปลัด	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การทำนุบำรุง รักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๖	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	อบต.เนินทราย ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๗๙,๒๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการให้ความรู้ด้านภาษา อังกฤษแก่เด็กและเยาวชน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	เด็กและเยาวชนในตำบลเนินทราย เข้าร่วมโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการมอบใบ ประกาศนียบัตร	จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จบการศึกษา	๒,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การทำนุบำรุง รักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๔	โครงการอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ ๖๑๓,๐๔๐ บาท (วัสดุงานบ้านงานครัว)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ๑. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระต่าง (อบต.เนินทราย) จำนวน ๒๘ คน อัตราคนละ ๘.๑๓ บาทต่อคน ตั้งไว้ ๕๙,๒๐๐ บาท ๒. สำหรับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒ แห่ง -ร.ร.บ้านไร่ป่า จำนวน ๑๐๙ คน ตั้งไว้ ๒๓๐,๔๒๐ บาท อัตราคนละ ๘.๑๓ บาทต่อคน จำนวน ๒๖๐ วัน -ร.ร.บ้านโพรงตะเฒ่า จำนวน ๑๕๓ คน อัตราคนละ ๘.๑๓ บาทต่อคน จำนวน ๒๖๐ วัน ตั้งไว้ ๓๒๓,๔๒๐ บาท	๖๑๓,๐๔๐	๓๑๖,๕๗๕	๒๙๖,๔๖๕	ศูนย์เด็กเล็ก อบต.เนินทราย ร.ร.บ้านไร่ป่า ร.ร.บ้านโพรงตะเฒ่า	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การทำนุบำรุง รักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน ในสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๒ แห่ง -อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่ป่า จำนวน ๑๐๙ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน ตั้งไว้ ๕๒๓,๒๐๐ บาท -อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพรงตะเฒ่า จำนวน ๑๕๓ คน อัตรามื้อละ ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน ตั้งไว้ ๖๗๓,๒๐๐ บาท	๑,๑๙๖,๔๐๐	๕๙๘,๒๐๐	๕๙๘,๒๐๐	รร.บ้านไร่ป่า รร.บ้านโพรงตะเฒ่า	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
	รวม	๑๐ โครงการ	๒,๒๔๖,๖๙๖	๑,๑๐๑,๐๓๑	๑,๐๓๑,๔๖๕		๑			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การทำนุบำรุง รักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงาน วันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตราด ตามโครงการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด"	๒๐,๐๐๐	-	-	จังหวัดตราด	สำนักปลัด	พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-		๑			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาด้านสาธารณสุขต่างๆ	จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน สาธารณสุขต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย และโรคเอดส์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	๘ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาฯ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคขาด สารไอโอดีน	๓๐,๐๐๐	-	-	๘ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคูณภาพชีวิตและบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค์ วิมลวรรณรัชติยราชานารี	จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ สุนัข และแมว ที่อยู่ในพื้นที่ อบต.เนินทราย	๖๐,๐๐๐	-	-	๘ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และ มิถุนายน ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๘ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	-	-	๘ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	๔ โครงการ	๒๒๐,๐๐๐	-	-		๑			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะ	-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ -ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ	๒๑๓,๕๗๗	-	-	๘ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	รวม	๑ โครงการ	๒๑๓,๕๗๗	-	-		๑			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ระดับตำบล	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับ ตำบล	๒๐,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-		๑			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคูณภาพชีวิตและบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-		๑			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : กลยุทธ์ที่ ๓ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๒,๕๖๓,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
	จำนวน ๑ โครงการ		๒,๕๖๓,๐๐๐				๑			

๒. ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	โต๊ะอาหารสำหรับเด็ก (โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) โดยอำนาจ ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	จัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับเด็ก จำนวน ๑ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๒๐ x ๕๐ เซนติเมตร (ราคาตามท้องตลาด)	๒,๔๙๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๘ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	เก้าอี้สำหรับเด็ก (โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) โดยอำนาจ ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับเด็ก จำนวน ๖ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ x ๒๘ x ๕๔ เซนติเมตร (ราคาตามท้องตลาด)	๔,๑๔๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๘ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน ๒ โครงการ		๖,๖๓๐				๑			

๓. ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	คอมพิวเตอร์ สำนักงาน (โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) โดยอำนาจ ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมจอคอมพิวเตอร์ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)	๓๐,๐๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	เครื่องสำรองไฟ (โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) โดยอำนาจ ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	จัดซื้อสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ AV จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)	๒,๕๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาที่) (โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) โดยอำนาจ ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาที่) (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)	๘,๙๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน ๓ โครงการ		๔๑,๔๐๐	-	-		๑			

๔. ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) ๓๑ มี.ค.๖๘	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๑ มี.ค.๖๘	หมายเหตุ
๑	ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต (โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) โดยอำนาจ ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)	จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๘,๕๐๐	-	-	อบต. เนินทราย	สำนักปลัด	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน ๑ โครงการ		๘,๕๐๐	-	-		๑			

